



SAAone Project

Op tijd, veilig werken volgens plan

Faseringen Almere

Martin van den Berg
27 oktober 2015

Agenda

- Algemene projectintroductie;
- Huidige situatie;
- Wat gaan we binnenkort doen;
- Eindsituatie.

SAA A1 / A6, in getallen



1 5 6 8 9 **3** nieuwe knooppunten 0 0 4 5 6 3 8 2 9 5 2 3 5 5 5 6 4 3 8 9 4 5 7 9 0 0 3 2 7
0 0 **2** verzorgingsplaatsen 7 9 0 0 0 0 0 6 8 9 4 3 4 1 1 4 6 8 3 1 5 6 8 9 9 3 3 5 6 4 5 1 2
0 0 0 4 5 6 3 8 2 9 5 2 3 5 5 5 6 4 3 **Aanbrengen van 9.000.000 m³** 3 8 7 5 4 5 7 9 0 0
0 0 0 0 6 8 9 4 3 4 1 1 4 6 8 3 1 5 6 8 9 9 3 3 5 6 4 5 1 2 0 0 0 4 5 6 3 8 2 9 5 2 3 5
5 5 6 4 3 8 9 4 5 7 **80.000 m² geluidsscherm** 7 5 4 5 7 9 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 1 1 4 6
8 3 1 5 6 8 9 9 3 3 5 6 4 5 1 2 0 0 0 4 5 6 3 8 2 9 5 2 3 5 **60** nieuwe kunstwerken 9 0 0 3
2 7 0 0 0 3 3 8 7 5 4 5 7 9 0 0 0 0 0 6 0 9 4 3 4 1 1 4 6 8 3 1 5 6 8 9 9 3 3 5 6 4 5
1 2 0 0 0 **Onderhoud 2,5 jaar** 2 3 5 5 5 6 4 3 8 9 4 5 7 9 0 0 0 3 3 8 7 5 4 5 7 9
0 0 0 0 0 6 8 9 2 5 4 1 1 4 6 8 3 1 5 6 8 9 9 3 3 5 6 4 5 1 0 0 0 0 0 6 3 8 2 9 5 2
3 5 5 5 6 4 3 8 9 4 5 7 9 0 0 3 2 7 0 0 0 3 3 8 7 5 4 5 7 9 0 0 0 0 6 8 9 4 3 4 1 1
4 6 8 3 1 5 6 8 9 9 3 3 5 **Plafondprijs € 8,15 M. (NCW)** 2 9 5 2 3 5 5 5 6 4 3 8 9 4 5 7 9 0
0 3 2 7 0 0 0 3 3 8 7 5 4 5 7 9 0 0 0 0 0 6 8 9 4 3 4 1 1 4 6 8 3 1 5 6 8 1 5 3 3 5 6
4 **Planning 2017** 5 6 3 8 2 9 5 2 3 5 5 5 6 4 3 8 9 4 5 7 9 0 **6** faunapassages / ecozones 4 5
7 **klaar** 0 0 0 0 6 8 9 4 3 4 1 1 4 6 8 3 5 4 5 7 9 0 0 0 0 **100** 8 2 0 1 7 1 1 4 6 8 3 1
5 6 8 9 9 3 **Constructie van 2,3 km nieuwe** 2 3 5 5 5 6 4 3 8 9 4 5 7 9 0 0 3 2 7 0
0 0 3 3 8 7 **snelweg** 9 0 0 0 0 0 6 8 9 4 3 4 1 0 0 6 8 3 1 5 6 8 9 9 3 3 5 6 4 5 1 2 0
0 0 4 5 6 3 8 2 9 5 2 3 5 5 5 6 4 3 8 9 4 5 7 9 0 0 3 2 7 0 **4** speciale kunstwerken 3 8 7 5 4 5 7 9 0 0
0 0 0 6 8 9 4 3 4 1 1 4 6 8 3 1 5 6 8 9 3 3 5 6 4 5 1 2 0 0 0 4 5 6 3 8 2 9 5 2 3 5 5
Aansluitingen met Onderliggend wegennet 5 stuks 3 3 5 6 4 5 1 2 0 0 0 4 5 6 3 8 2 9 5 2 3 5 5
5 6 4 3 8 9 4 5 7 9 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 3 3 8 7 5 4 5 7 9 0 0 0 0 6 8 9 4 3 4 1 1
4 6 8 3 1 5 6 8 9 9 3 3 5 6 4 5 1 2 0 0 0 4 5 6 3 8 2 9 5 2 3 5 5 6 4 3 8 9 4 5 7 9 0
0 3 2 7 0 0 0 3 3 8 7 5 4 5 7 9 0 0 0 0 0 6 8 9 4 3 4 1 1 4 6 8 3 6 7 8 9 4 3 8 9 0 5

Het project



**KNOOPPUNT
DIEMEN**



**DE VECHT
MUIDEN**



**KNOOPPUNT
MUIDERBERG**



**AANSLUITING
S101**



HET AANTAL RIJSTROKEN WORDT VERDUBBELD (MAX. 2x5 RIJSTROKEN) OVER 23 KM., INCLUSIEF EEN DUBBELE WISSELSTROOK



September
2015



September
2015



September
2015



September
2015



September
2015



September
2015



Omleidingsroute





Wat gaan we doen:

- Paralleldreef wordt definitief afgesloten- voor de afbouw van de nieuwe fietstunnels (Microfoonpoort en Dunloppoort) onder de A6
- Viaduct richting Hogering buiten verkeer
- Openstelling eerste verbindingsboog knooppunt Hogering

**Weekend
6 november**

Aansluiting Hogering



Verbinding Hogering A6 Lelystad





Wat gaan we doen:

- Sloop eerste viaduct Hogering;
- Afsluiting A6 in beide richtingen (vanaf vrijdagavond gedurende een etmaal);
- Interlokaal verkeer via A27 en A1;
- Lokaal verkeer via Buitenring en Hogering.

13/14 november



Wat gaan we doen:

- Toe-/afrit Almere Poort (afrit 2 zuidzijde) voor autoverkeer afgesloten;
- Aanleg nieuwe toe-/ afrit A6 vanaf Poortdreef.

22 november
28 november

Toe- /afrit Poortdreef






Wat gaan we doen:

- A6 richting Lelystad overdag op 2 rijstroken;
A6 richting Lelystad 's nachts op 1 rijstrook;
- Omzetting over nieuwe Hollandse brug tot aansluiting Hogering, verkeer over nieuwe zuidbaan A6;
- Nieuwe toe-/ afrit Poortdreef aansluiten op A6 .

**Weekend
27 november**



Situatie

- A6 richting Lelystad verschoven naar de nieuwe zuidbaan;
- A6 verkeer richting Muiderberg conform bestaande situatie;
- Verbindingsboog Hogering A6 richting Lelystad in gebruik;

**Situatie
eind 2015**

Stille en witte kerst?





Wat gaan we doen

- A6 richting Muiderberg, verschoven naar andere rijbaan;
- Aansluiten Havendreef op A6 richting Lelystad;
- Aanpassen bestaande fietstunnel in Havendreef;
- Havendreef afgesloten voor 4 weken (1 maart – april)

**Situatie
1^e kwartaal
2016**

Havendreef



Havendreef- eindsituatie





Wat gaan we doen

- Openstelling nieuwe toe-/ afrit Havendreef , zuidzijde A6;
- Verkeer op Havendreef.


Situatie
2^e kwartaal 2016



Wat gaan we doen

- Openstelling nieuwe Hogering inclusief toe-/afrit Elementendreef/ Audioweg;

**Situatie weekend
8 april 2016**



- Wat gaan we doen
- Openstelling fietstunnels Microfoonpoort en Dunloppoort
 - Openstelling aansluitingen Havendreef- noordzijde.

Eindsituatie
2^e kwartaal 2016



Wat gaan we doen

- Weekendafsluiting aansluiting A6 op de Hogering;
- Openstelling verbindingsboog Amsterdam A6 richting Hogering.

**Weekend
27 augustus
2016**



Wat gaan we doen

- Etmalaafsluiting A6;
- Sloop bestaand viaduct Hogering over de A6.

Situatie
4^e kwartaal 2016

Knooppunt Hogering



Vragen?



Hartelijk dank voor uw aandacht